

INFORME TÉCNICO

22/12/2025



1. Datos Generales:

Local: Lanús Este

Fecha: 22/12/2025

Número de Ticket: 104856

Técnico Responsable: Lucas Ale

Tiempo de Trabajo: 02:00 hs.

2. EQUIPO

Molino Dosificador / Cafetera

3. Detalle del Trabajo Realizado

Se realizó una intervención técnica correctiva por bloqueo mecánico en el sistema de molienda. Se procedió a liberar las muelas mecánicamente, desbloqueando el sistema que se encontraba trabado.

Durante la visita técnica, se presentó una limitación de fuerza mayor: falta de suministro eléctrico en el local debido a un corte de energía. Esta condición impidió realizar el protocolo completo de "puesta a cero", calibración de dosificación y pruebas de extracción para verificar el correcto funcionamiento del equipo y descartar posibles daños en el motor o capacitor.

4. Repuestos Utilizados

Ninguno (Desbloqueo mecánico).

5. ESTADO FINAL DEL EQUIPO

EQUIPO EN OBSERVACIÓN / PENDIENTE DE PRUEBAS. Mecánicamente destrabado, pero sin verificación funcional por causas externas (corte de energía eléctrica).

6. Observaciones y Recomendaciones

- **Verificación Pendiente:** Se requiere una nueva visita técnica una vez restablecido el servicio eléctrico para realizar la calibración de molienda, pruebas de extracción y verificar que no existan daños en el motor o capacitor.
- **Garantía de Calidad:** Es imperativo completar el protocolo de puesta a punto antes de poner el equipo en servicio para garantizar la calidad del café y la integridad del sistema.

7. Registro Fotográfico

Registro Fotográfico

No disponible

Mantenimiento Franquicias Mostaza